



PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2025

DESTINO DEL GASTO



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 21 s/n Col. Centro, C.P. 86901
Tenosique de Pino Suarez, Tabasco, México.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2025	1	TAB240302412430	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,846,601.66	1,901,031.12	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1846601.66, modificado:1901031.12}}	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECC. - 185453	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	185453	S		89	119	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:693.0, meta_modificada:693.0}}
2025	1	TAB240302418254	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,694,677.45	1,844,276.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1694677.45, modificado:1844276.5}}	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO ARMADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. SAN MARCOS - 223270	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	223270	S		126	161	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	1	TAB240302418981	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				337,232.80	397,802.98	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337232.8, modificado:397802.98}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA A DOS AGUAS EN EMSAD 14 EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN - 227365	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tenosique	227365	S		158	209	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:284.59, meta_modificada:284.59}}
2025	1	TAB240302418992	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				262,804.35	361,986.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262804.35, modificado:361986.41}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA A DOS AGUAS EN EMSAD 22 EJ. BENITO JUAREZ - 227486	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tenosique	227486	S		187	248	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:214.17, meta_modificada:214.17}}
2025	1	TAB240302434649	Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				669,552.00	568,592.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669552.0, modificado:568592.0}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 313504	27	Tabasco	17	Tenosique	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tenosique	313504	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

2 - 8

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2025	1	TAB240402465059	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	5,132,900.90	4,989,496.21	{ff1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 5132900.9, modificado: 4989496.21}}	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. MAGISTERIAL - 339060	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	339060	S		108	143	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}
2025	1	TAB240402481135	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	276,952.61	268,499.98	{ff1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 276952.61, modificado: 268499.98}}	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. EL FAISAN 1RA. SECCION - 426687	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	426687	S		98	131	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta: 1.55, meta_modificada: 1.55}}
2025	1	TAB240402482601	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	141,632.52	139,406.48	{ff1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 141632.52, modificado: 139406.48}}	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA AL EJ. ARENA DE HIDALGO. - 429372	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	429372	S		70	92	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta: 0.6, meta_modificada: 0.6}}
2025	1	TAB240402482614	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	546,220.80	543,993.60	{ff1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 546220.8, modificado: 543993.6}}	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA AL EJ. SANTA LUCIA. - 429408	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	429408	S		111	146	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta: 6.0, meta_modificada: 4.59}}
2025	1	TAB240402486119	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	400,016.11	470,730.59	{ff1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 400016.11, modificado: 470730.59}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 40 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31 COL. COCOYOL. - 437090	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	437090	S		963	1,276	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 95.85, meta_modificada: 95.85}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402465059	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE C DEL SANTUARIO COLONIA MAGISTERIAL, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 58 Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE CALLE DEL SANTUARIO ESTA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN LA CALLE	12-09-2024	10-12-2024	4,989,496.21	4,989,496.21	4,989,496.21	4,989,496.21	4,989,496.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-065/2024, contratista:MARCOS ALVAREZ MACOSAY, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:5132900.9, importe_modificado:4989496.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metr os cuadrados de construcción, avance:1.0}}	{2465059/proyecto_INICIO, 2465059/proyecto_PROCESO, 2465059/proyecto_INICIO, 2465059/proyecto_FINAL}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402481135	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO EJ EL FAISAN 1RA - A KM 1.55 MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 2 EJIDO EL FAISAN 1A SECC, 86906 EL FAISAN 1RA. SECCION, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DEDONDE TERMINA LA CALLE	09-12-2024	31-12-2024	268,499.98	268,499.98	268,499.98	268,499.98	268,499.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-NT-DOOTSM-TEN-067/2024, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3129658.18, importe_modificado:3129658.18}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.55}}	{2481135/proyecto_INICIO, 2481135/proyecto_FINAL, 2481135/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402482601	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:156, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA EJ NICOLAS BRAVO - EJ. ARENA DE HIDALGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 2 EJIDO ARENA DE HIDALGO, 86906 ARENA DE HIDALGO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTA REHABILITACION SE UBICA SOBRE LA	09-12-2024	31-12-2024	139,406.48	139,406.48	139,406.48	139,406.48	139,406.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-NT-DOOTSM-TEN-067/2024, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3129658.18, importe_modificado:3129658.18}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}}	{2482601/proyecto_INICIO, 2482601/proyecto_PROCESO, 2482601/proyecto_INICIO, 2482601/proyecto_FINAL, 2482601/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402482614	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TENOSIQUE A EMILIANO ZSAPATA - EJ SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 2 EJIDO SANTA LUCIA, 86906 SANTA LUCIA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTA REHABILITACION SE UBICA SOBRE LA	09-12-2024	31-12-2024	543,993.60	543,993.60	543,993.60	543,993.60	543,993.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-NT-DOOTSM-TEN-067/2024, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3129658.18, importe_modificado:3129658.18}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.59}}	{2482614/proyecto_INICIO, 2482614/proyecto_FINAL, 2482614/proyecto_PROCESO, 2482614/proyecto_FINAL, 2482614/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402486119	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 40 COLONIA COCOYOL, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 27 Y CALLE 321, CALLE 42 ESTA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 40 ENTRE LA CALLE 27 Y CALLE 31 AUN COSTADO	09-12-2024	31-12-2024	470,730.59	470,730.59	470,730.59	470,730.59	470,730.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-NT-DOOTSM-TEN-066/2024-OP003 (OP139), contratista:JOSE DEL CARMEN TIQUET DIONICIO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2820001.53, importe_modificado:470730.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.85}}	{2486119/proyecto_PROCESO, 2486119/proyecto_INICIO, 2486119/proyecto_PROCESO, 2486119/proyecto_FINAL}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402486629	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipales de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				436,059.03	436,989.81	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:436059.03, modificado:436989.81}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARAISO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AV. CONSTITUCION COL. MUNICIPAL - 437991	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	437991	S	1,649	2,186	0 {meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:70.97, meta_modificada:70.97)}	
2025	1	TAB240402486688	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipales de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				328,542.62	343,016.70	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328542.62, modificado:343016.7}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE 28 Y CALLE CORREGIDORA - 438089	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	438089	S	562	746	0 {meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0)}	
2025	1	TAB240402487265	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipales de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				765,135.38	1,087,733.52	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:765135.38, modificado:1087733.52}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 4 Y 1 COL. PUEBLO UNIDO - 439002	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	439002	S	1,263	1,675	0 {meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:212.72, meta_modificada:212.72)}	
2025	1	TAB240402487339	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipales de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				834,773.26	982,037.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:834773.26, modificado:982037.5}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITRIO EN AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE 26 Y 28 COL LAZARO CARDENAS - 439108	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	439108	S	562	746	0 {meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:230.88, meta_modificada:230.88)}	
2025	1	TAB240402487960	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipales de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				151,334.62	240,999.60	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151334.62, modificado:240999.6}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE 26 Y 28 COL LAZARO CARDENAS. - 440219	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	440219	S	562	746	0 {meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:230.88, meta_modificada:230.88)}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402486629	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PARAISO COLONIA MUNICIPAL, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA CONSTITUCION, CALLE TACOTALPA ESTA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE	09-12-2024	31-12-2024	436,989.81	436,989.81	436,989.81	436,989.81	436,989.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO NT-DOOTSM-TEN-066/2024-OP004(OP140), contratista:JOSE DEL CARMEN TIQUET DIONICIO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2820001.53, importe_modificado:4	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.97}}	{2486629/proyecto_INICIO, 2486629/proyecto_PROCESO, 2486629/proyecto_FINAL, 2486629/proyecto_PROCESO, 2486629/proyecto_FINAL}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402486688	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE BRECHA 28 Y CALLE CORERIGIDORA, CALLE GUADALUPE VICTORIA ESTA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE	09-12-2024	31-12-2024	343,016.70	343,016.70	343,016.70	343,016.70	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO NT-DOOTSM-TEN-066/2024-OP005(OP141), contratista:JOSE DEL CARMEN TIQUET DIONICIO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2820001.53, importe_modificado:3	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}	{2486688/proyecto_INICIO, 2486688/proyecto_PROCESO, 2486688/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402487265	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 4 Y 1 COLONIA PUEBLO UNIDO, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 3 Y CALLE 1, CALLE 6 ESTA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 4 Y CALLE 1 ENTRE LA CALLE DOS Y CALLE 6	09-12-2024	31-12-2024	1,087,733.52	1,087,733.52	1,087,733.52	1,087,733.52	1,087,733.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO NT-DOOTSM-TEN-066/2024-OP006(OP142), contratista:JOSE DEL CARMEN TIQUET DIONICIO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2820001.53, importe_modificado:1	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.72}}	{2487265/proyecto_INICIO, 2487265/proyecto_PROCESO, 2487265/proyecto_FINAL, 2487265/proyecto_FINAL}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402487339	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE H. GALEANA ESTA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA	09-12-2024	31-12-2024	982,037.50	982,037.50	982,037.50	982,037.50	982,037.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO NT-DOOTSM-TEN-066/2024-OP007(OP143), contratista:JOSE DEL CARMEN TIQUET DIONICIO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2820001.53, importe_modificado:9	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.88}}	{2487339/proyecto_INICIO, 2487339/proyecto_PROCESO, 2487339/proyecto_FINAL, 2487339/proyecto_PROCESO, 2487339/proyecto_FINAL}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402487960	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE BOULEVARD 26 Y CALLE 28, ESTA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA	09-12-2024	31-12-2024	240,999.60	240,999.60	240,999.60	240,999.60	240,999.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO NT-DOOTSM-TEN-066/2024-OP008(OP144), contratista:JOSE DEL CARMEN TIQUET DIONICIO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2820001.53, importe_modificado:2	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.88}}	{2487960/proyecto_INICIO, 2487960/proyecto_PROCESO, 2487960/proyecto_FINAL, 2487960/proyecto_PROCESO, 2487960/proyecto_FINAL}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402488018	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,688,732.64	1,681,846.88	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1688732.64, modificado:1681846.88}}	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DEL POB. BOCA DEL CERRO AL EJ. CENTRO USUMACINTA - 440354	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	440354	S	185	246	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:18.5, meta_modificada:18.5}}
2025	1	TAB240402513921	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTA MUN				3,518,446.70	3,496,240.00	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3518446.7, modificado:3496240.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JALPA ENTRE CALLE NACAJUCA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO, COL. MUNICIPAL	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique		N	0	0	3,835	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1398.38, meta_modificada:1398.38}}
2025	1	TAB240402516566	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTA MUN				3,496,240.00	3,496,240.00	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3496240.0, modificado:3496240.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JALPA ENTRE CALLE NACAJUCA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO, COL. MUNICIPAL	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique		S	1,879	1,956	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402488018	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 13, direccion: CAMINO TRAMO CARRETERA POB. BOCA DEL CERRO - E.J. CENTRO USUMACINTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 2 E.JIDO CENTRO USUMACINTA, 86906 CENTRO USUMACINTA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTA REHABILITACION SE	09-12-2024	31-12-2024	1,681,846.88	1,681,846.88	1,681,846.88	1,681,846.88	1,681,846.88	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO NT-DOOTSM-TEN-067/2024, contratista: JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante: MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto: 3129658.18, importe_modificado: 3129658.18}}	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, avance: 18.5}}	{2488018/proyecto_INICIO, 2488018/proyecto_PROCESO, 2488018/proyecto_INICIO, 2488018/proyecto_FIN, 2488018/proyecto_PROCESO, 2488018/proyecto_FIN, 2488018/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513921	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: CALLE JALPA, lon: -91.415766, lat: 17.467527}}	03-12-2024	31-12-2024	3,496,240.00	3,496,240.00	3,496,240.00	3,496,240.00	3,496,240.00	{cto1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: CO NT-DOOTSM-TEN-071/2024, contratista: SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante: MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto: 3518446.7, importe_modificado: 3518446.7}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1398.38}}	{2513921/proyecto_INICIO, 2513921/proyecto_PROCESO, 2513921/proyecto_FIN, 2513921/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402516566	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: CALLE JALPA, lon: -91.413489, lat: 17.46879}}	13-01-2025	13-03-2025	3,496,240.00	3,496,240.00	3,496,240.00	3,496,240.00	3,496,240.00	{cto1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: CO NT-DOOTSM-TEN-071/2024, contratista: SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante: MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto: 3518446.7, importe_modificado: 3518446.7}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}	{2516566/proyecto_INICIO, 2516566/proyecto_PROCESO, 2516566/proyecto_FIN, 2516566/proyecto_INICIO, 2516566/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MTRA. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TRIENIO 2024-2027

LIC. JORGE ORTEGA MORALES
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LCP. JESÚS MANUEL GÓMEZ CUSTODIO
ENLACE SRFT