



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2025

DESTINO DEL GASTO



Calle 21 s/n Col. Centro, C.P. 86901
Tenosique de Pino Suarez, Tabasco, México.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
###	2	TAB250202533720	Acción	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,171,940.00	1,171,940.00	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1171940.0, modificado:1171940.0}}	GASTOS DE OPERACION PARA LA OPERACION DEL FAISMUN 2025 - 741	27	Tabasco	17	Tenosique		Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Tenosique	741-GI	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Vehículos, meta:5.0, meta_modificada: 5.0}}
###	2	TAB250202535719	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	637,018.26	637,018.26	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637018.26, modificado:637018.26}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO DE TERRACERIAS, EJ. NIÑOS HEROES - 13889	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	13889	S		56	63	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}
###	2	TAB250202535720	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	447,838.71	447,838.71	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:447838.71, modificado:447838.71}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO DE TERRACERIAS, EJ. TATA LAZARO (LOS OLIVOS) - 39103	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	39103	S		19	21	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada: 1.4}}
###	2	TAB250202535721	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	755,657.27	755,657.27	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755657.27, modificado:755657.27}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 50 ENTRE CALLE 55 Y AV. CONSTITUCION, COL. LA TRINCHERA EN LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. - 40956	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	40956	S		1,967	1,868	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:360.56, meta_modificada: 360.56}}
###	2	TAB250202535722	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	3,127,721.78	3,127,721.78	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3127721.78, modificado:3127721.78}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 4 DE LA COL. PUEBLO UNIDO EN LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. - 42023	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	42023	S		1,510	1,428	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:986.27, meta_modificada: 986.27}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250202533720	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.425948, lat:17.477494}}	#####	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:0.0}}	{2533720/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535719	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:53, direccion: EJIDO NIÑOS HEROES - ZONA AGRICOLA 2 100 86924 NIÑOS HEROES, TENOSIQUE ESTA REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL EJ. NIÑOS HEROES HACIA SU ZONA AGRICOLA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.39832547, lat:17.27425663}}	#####	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.0}}	{2535719/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535720	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:223, direccion:Camino / Terraceria EJIDO TATA LAZARO DE LOS OLIVOS - ZONA AGRICOLA TATA LAZARO 1 400 86910 TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, TENOSIQUE ESTA REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL EJ. TATA LAZARO DE LOS OL, lon:-91.35089929, lat:17.41104803}}	#####	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.0}}	{2535720/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535721	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 50 Colonia LA TRINCHERA 86902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE ENTRE Calle 44 Y Calle 56 Avenida CONSTITUCION ESTA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN LA CALLE 50 DESDE LA CALLE 55 HASTA LA AVENIDA CONST, lon:-91.41913178, lat:17.46884404}}	#####	#####	755,657.27	721,937.82	721,937.82	721,937.82	721,937.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-D00TSM-TEN-007/2025, contratista:EVELIO SALVADOR ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2007061.14, importe_modificado:1994968.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.56}}	{2535721/proyecto_INICIO, 2535721/proyecto_PROCESO, 2535721/proyecto_FIN, 2535721/proyecto_INICIO, 2535721/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535722	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 4 Colonia PUEBLO UNIDO 86904 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE ENTRE Calle 2 Y Calle 6 Calle 5 ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON OBRAS COMPLEMENTARIAS SE ENCUENTRA EN LA CALLE 4 ENTRE CALLE 6 Y CALL, lon:-91.42780767, lat:17.45879029}}	#####	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2535722/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
###	2	TAB250202535723	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				380,268.82	380,268.82	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380268.82, modificado:380268.82}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 50 ENTRE 27 Y CALLE 25, COL. COCOYOL. - 36648	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	36648	S	1,172	1,067	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada: 155.0}}
###	2	TAB250202535724	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				638,645.16	638,645.16	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:638645.16, modificado:638645.16}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 50 ENTRE 27 Y CALLE 25, COL. COCOYOL. - 35886	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	35886	S	1,172	1,067	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:155.6, meta_modificada: 155.6}}
###	2	TAB250202535725	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				547,146.05	547,146.05	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:547146.05, modificado:547146.05}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO DE TERRACERIAS. EJ. LA ESTANCIA, TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TAB. - 11029	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	11029	S	108	119	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}
###	2	TAB250202535726	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,049,129.21	1,049,129.21	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049129.21, modificado:1049129.21}}	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO DE TERRACERIA - EJ. SAN FRANCISCO, TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TAB. - 11069	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	11069	S	131	147	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetros, meta:5.0, meta_modificada: 5.0}}
###	2	TAB250202543777	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,251,403.87	1,251,403.87	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1251403.87, modificado:1251403.87}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 55 Y AV. CONSTITUCION, COL. LA TRINCHERA EN LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. - 15013	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	15013	S	1,697	1,868	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:373.0, meta_modificada: 373.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISI ON	
TAB250202535723	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 50 Colonia COCOVOL 86902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, Calle 42 ESTA REHABILITACION DE AGUA ENTUBADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 50 ENTRE 27 Y CALLE 25, FRENTE AL CENTRO DE PROCURACION DE J, lon-91.40222647, lat:17.47703559}}	#####	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}	(2535723/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Valida avances	Sin observaciones		
TAB250202535724	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 50 Colonia COCOVOL 86902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, Calle 27 Y Calle 25 ESTA REHABILITACION DE RED ENTUBADA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD HACIA LA ZONA AGRICOLA FRENTE AL CENTRO DE PROCURACION DE J, lon-91.42024748, lat:17.47739099}}	#####	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}	(2535724/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Valida avances	Sin observaciones		
TAB250202535725	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:98, direccion:EJ. LA ESTANCIA - ZONA AGRICOLA 1 500 86927 LA ESTANCIA, TENOSIQUE ESTA REHABILITACION DE PASANDO POR DETRAS DE LA COMUNIDAD HACIA LA ZONA AGRICOLA EN EL MUNICIPIO, lon-91.21285543, lat:17.28245728}}	#####	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:0.0)}	(2535725/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Valida avances	Sin observaciones		
TAB250202535726	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:101, direccion:EJ. SAN FRANCISCO - ZONA AGRICOLA 1 500 86927 SAN FRANCISCO, TENOSIQUE ESTA REHABILITACION DE PASANDO POR DETRAS DE LA COMUNIDAD HACIA LA ZONA AGRICOLA EN EL MUNICIPIO, lon-91.13389031, lat:17.25621376}}	#####	#####	1,046,120.21	612,256.12	612,256.12	612,256.12	612,256.12	{cto1: {tipo_Obra:Otra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-TEH-004/2025, contratista:MAC & MAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, importe_modificado:4623799.14}}	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:2.92)}	(2535726/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Valida avances	Sin observaciones		
TAB250202543777	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 50 Colonia LA TRINCHERA 86902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, Calle 44 Y Calle 66 SE ENCUENTRA EN LA CALLE 50 DESDE LA COMUNIDAD HACIA LA ZONA AGRICOLA EN EL MUNICIPIO, lon-91.418518, lat:17.467597}}	#####	#####	1,251,403.87	1,230,499.82	1,230,499.82	1,230,499.82	1,230,499.82	{cto1: {tipo_Obra:Otra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-TEH-007/2025, contratista:EVELO SALVADOR ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, importe_modificado:1964968.06}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:373.0)}	(2543777/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Valida avances	Sin observaciones		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
###	2	TAB250202543778	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	270,843.76	270,843.76	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270843.76, modificado:270843.76}}	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, E.J. VETERANOS DE LA REVOLUCION - 14510	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	14510	S	32	36	0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
###	2	TAB250202543779	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	806,976.50	806,976.50	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806976.5, modificado:806976.5}}	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO DE TERRACERIA, E.J. SANTA ELENA E.J. HERMENEGILDO GALEANA, E.J. SANTA ELENA TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TAB. - 10948	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	10948	S	117	131	0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	
###	2	TAB250202543780	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	498,673.56	498,673.56	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498673.56, modificado:498673.56}}	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, E.J. PASO DE LA SABANA TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TAB. - 11376	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	11376	S	19	22	0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	
###	2	TAB250202543781	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	179,029.18	179,029.18	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:179029.18, modificado:179029.18}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJIDO PLAN DE SAN ANTONIO, TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TAB. - 11367	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	11367	S	53	60	0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
###	2	TAB250202543782	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,651,278.05	1,651,278.05	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1651278.05, modificado:1651278.05}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, E.J. SAN PEDRO - 14528	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	14528	S	18	21	0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250202543778	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:87, direccion:EJIDO SANTA ROSA - EJIDO VETERANOS DE LA REVOLUCION 1 100 86923 VETERANOS DE LA REVOLUCION, TENOSIQUE ESTE MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN CARRETERA A POB. REDENSION DEL CAMPESINO SOBRE EL TRAMO E.J., lon:-91.352362, lat:17.377604}}	#####	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{2543778/proyecto, INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202543779	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:79, direccion:EJ. SANTA ELENA - EJ.HERMENEGILDO GALEANA 4 100 86915 SANTA ELENA, TENOSIQUE ESTA REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL EJ. SANTA ELENA HACIA LA COMUNIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA EN LA ZONA AGRICOLA E. lon:-91.185336, lat:17.523622}}	#####	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{2543779/proyecto, INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202543780	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:132, direccion:Camino / Terraceria EJ CRISOFORO CHINAS - EJ PASO DE LA SABANA 3 300 86907 PASO DE LA SABANA, TENOSIQUE ESTE MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PASO DE LA SABANA PASANDO POR DETRAS DEL EJIDO C, lon:-91.479683, lat:17.452044}}	#####	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{2543780/proyecto, INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202543781	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:157, direccion:Camino TERRACERIA DE EJ CRISOFORO CHINA - EJ. PLAN DE SAN ANTONIO 1 110 86907 PLAN DE SAN ANTONIO, TENOSIQUE ESTE MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PLAN DE SAN ANTONIO PASANDO POR DETRAS DEL , lon:-91.4581114, lat:17.556323}}	#####	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{2543781/proyecto, INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202543782	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:224, direccion:ENTRONQUE EJIDO REYES MORALES - EJIDO SAN PEDRO 2 600 86923 SAN PEDRO, TENOSIQUE ESTE MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA SOBRE EL TRAMO EJIDO REYES MORALES A EJIDO SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE T, lon:-91.116968, lat:17.330677}}	#####	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{2543782/proyecto, INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_ CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_ CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
###	2	TAB240402486688	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				328,542.62	343,016.70	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328542.62, modificado:343016.7}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE 28 Y CALLE CORREGIDORA. - 438089	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	438089	562	562	746	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada: 70.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402486688	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA LAZARO CARDENAS, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE BRECHA 28 Y CALLE CORREGIDORA, CALLE GUADALUPE VICTORIA ESTA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE IGNAC, lon:-91.41886533, lat:17.46347382}}	#####	#####	343,016.70	343,016.70	343,016.70	343,016.70	343,016.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-TEN-066/2024-OP005(OP141), contratista:JOSE DEL CARMEN TIQUET DIONICIO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2820001.53, importe_modificado:381968.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}	{2486688/proyecto_INICIO, 2486688/proyecto_PROCESO, 2486688/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:reportar 100% como Cierre Definitivo, trimestre:2.0, usuario:luismhavezra, fecha:2025-07-16}, obs2: {observacion:reportar 100% como Cierre Definitivo, trimestre:2.0, usuario:luismhavezra, fecha:2025-07-16}, obs3: {observacion:reportar 100% como Cierre Definitivo, trimestre:2.0, usuario:luismhavezra, fecha:2025-07-16}, obs4: {observacion:reportar 100% como Cierre Definitivo, trimestre:2.0, usuario:luismhavezra, fecha:2025-07-16}}

MTRA. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TRIENIO 2024-2027

LIC. JORGE ORTEGA MORALES
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LCP. JESÚS MANUEL GÓMEZ CUSTODIO
ENLACE SFRT.